

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: ARQ. JOSE LUIS PONCE ZAleta, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

"CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK, EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA".

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: LA GARITA
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FISMDF_2017300630005_AD_15_C31
NUMERO DE OBRA: 2017300630005
FECHA DE CONTRATO: 02 DE OCTUBRE DE 2017

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2017
TERMINO: 30 DE OCTUBRE DE 2017

REAL: INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2017
TERMINO: 30 DE OCTUBRE DE 2017

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

A) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. - PARTIDA UNICA

SE REALIZO DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA MANUAL SIN RECUPERACION EN PISO EXISTENTE DE LAS VIVIENDAS QUE SE HICIERON EN REPOSICION DE LA VIVIENDAS CON MURO DE OTATE, POSTERIORMENTE SE PROCEDIO A REALIZAR EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLO Y CADENAS DE DESPLANTE, POSTERIORMENTE SE REALIZO EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE.

UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACION SE PROCEDIO A LA ELABORACION DE CADENAS DE DESPLANTE DE 20 X 30 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2 A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 15 X 20, DE IGUAL FORMA SE PROCEDIO A HABILITAR CASTILLOS DE 12 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX.

SE PROCEDIO A COLOCAR BLOCK LIGERO DE DIMENSIONES 12X20X40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PARA FORMAR MURO HASTA UNA ALTURA DE 2.30 A 2.50, UNA VEZ COLOCADO EL BLOCK SE PROCEDIO A COLOCAR CASTILLOS DE 12X15 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.

FINALMENTE SE ELABORO CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CMS A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 12 X 20 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.


LA META ALCANZADA FUE DE: 11 VIVIENDAS MEJORADAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CHONTLA, VER.
2017



TESORERIA MUNICIPAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



OBRAS PÚBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

Calle Allende #107 Col. Centro, Chontla, Ver

CP. 92200

TEL. 833 148 49 30

RF.C POZL910710AB9



MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA \$ 256,587.81
 IVA: \$ 41,054.05
 TOTAL \$ 297,641.86

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

ARO. JOSE LUIS PONCE ZAleta
CONTRATISTA.



RECIBE

ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA
SINDICO UNICO MUNICIPAL

LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.
CONTRALORA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER

LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL

ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.

OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER,
2014 - 2017

