

# C ONSTRUCTORA L I N A DE XALAPA

Liz Arlett Ojeda Morales

R.F.C. OEML 841111 Q11 CURP. OEML841111MVZJRZ08

## ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: LIZ ARLETT OJEDA MORALES REPRESENTADA POR ELLA MISMA; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

**"CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK, EN LA COMUNIDAD DE CANOAS".**

### DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: CANOAS

NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH\_FISMDF\_2017300630011\_IR\_10\_C16.

NUMERO DE OBRA: 2017300630011

FECHA DE CONTRATO: 07 DE JULIO DE 2017

### CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 10 DE JULIO DEL 2017

REAL INICIO: 10 DE JULIO DEL 2017

TERMINO: 23 DE AGOSTO DEL 2017

REAL TERMINO: 17 DE AGOSTO DEL 2017

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 596,370.63

ANTICIPO CON I.V.A.: \$ 178,911.18

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

### MEMORIA DESCRIPTIVA:

A) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.- PARTIDA UNICA

SE REALIZO DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA MANUAL SIN RECUPERACION EN PISO EXISTENTE DE LAS VIVIENDAS QUE SE HICIERON EN REPOSICION DE LA VIVIENDAS CON MURO DE OTATE. POSTERIORMENTE SE PROCEDIO A REALIZAR EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLO Y CADENAS DE DESPLANTE, POSTERIORMENTE SE REALIZO EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE.

UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACION SE PROCEDIO A LA ELABORACION DE CADENAS DE DESPLANTE DE 20 X 30 CMS CON CONCRETO DE F' C 200 KG/CM2 A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 15 X 20, DE IGUAL FORMA SE PROCEDIO A HABILITAR CASTILLOS DE 12 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# CONSTRUCTORA LINA DE XALAPA

**Liz Arlett Ojeda Morales**

R.F.C. OEML 841111 Q11 CURP. OEML841111MVZJRZ08

SE PROCEDIO A COLOCAR BLOCK LIGERO DE DIMENSIONES 12X20X40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PARA FORMAR MURO HASTA UNA ALTURA DE 2.30 A 2.50, UNA VEZ COLOCADO EL BLOCK SE PROCEDIO A COLOCAR CASTILLOS DE 12X15 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.

FINALMENTE SE ELABORO CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CMS A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 12 X 20 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.

META ALCANZADA: 24 VIVIENDAS MEJORADAS.

## MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA \$ 514,112.61  
IVA: \$ 82,258.02  
TOTAL \$ 596,370.63

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO Y APTA PARA SU EJECUCION POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA:

LIZ ARLETT OJEDA MORALES.  
CONTRATISTA.

RECIBE

ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA  
SINDICO UNICO MUNICIPAL

INDICATURA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
XALAPA, VER.

LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES  
TESORERO MUNICIPAL

2014 - 2017  
XALAPA, VER.



LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO  
FLORES.

CONTRALORA MUNICIPAL  
XALAPA, VER.  
2014 - 2017

ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.  
DIR. DE OBRAS PUBLICAS