

**ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA
EMPRESA - AYUNTAMIENTO.**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

“CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA”, EN LA LOCALIDAD DE CHONTLA, MUNICIPIO DE CHONTLA, VERACRUZ.

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: CHONTLA
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FISMDF_2017300630015_IR_03_C04.
NUMERO DE OBRA: 2017300630015
FECHA DE CONTRATO: 12/04/2017

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 17 DE ABRIL DEL 2017 REAL INICIO: 17 DE ABRIL DEL 2017
TERMINO: 30 DE JUNIO DEL 2017 REAL TERMINO: 30 DE JUNIO DEL 2017

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 1,512,653.92

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:


SE REALIZA DESMANTELAMIENTO Y LIMPIEZA DEL AREA A CONSTRUIR POR PARTE DEL BENEFICIARIO, LOS TRABAJOS REALIZADOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA SON DEMOLICION, LIMPIEZA, TRAZO Y EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION CONSISTENTE EN CADENAS DE DESPLANTE DE 20 X 30 CMS CON CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE 15 X 20 CM, ASI COMO TAMBIEN EL INCANDE DE CASTILLOS A BASE DE ARMEX CON SECCION TERMINADA DE 12 X 15 CMS. CON CONCRETO F'C DE 200 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD VARIABLE DE 0.80 A 1.00, POSTERIORMENTE SE REALIZA LA FORMACION DE MURO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, SE PROCEDE AL HABILITADO Y COLADO DE CASTILLOS DE 12 X 15 CMS CON ARMEX Y CONCRETO F'C 200 KG/CMS, FINALMENTE SE PROCEDE AL HABILITADO Y COLADO DE CADENAS DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 A BASE DE ARMEX Y CONCRETO F'C DE 200 KG/CM2.
UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS DE ALBAÑELRIA SE PROCEDE A REALIZAR EL SUMINISTRO DE LAMINA GALVALVA 28 DEL NO. 10, LA CUAL LA COLOCARA EL BENEFICIARIO.

META ALCANZADA: 71 CUARTOS PARA COCINA


SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.



ESTADO DE VERACRUZ
MUNICIPIO DE CHONTLA
SINDICATURA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CHONTLA
CONTRALORIA
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



TESORERIA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CHONTLA
OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA \$ 1,304,012.00
 IVA: \$ 208,641.92
TOTAL \$ 1,512,653.92

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS.
ADMINISTRADOR UNICO
 CONTRATISTA.

RECIBE

ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 CHONTLA, VER.
 2014 - 2017

PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA
 SINDICO UNICO MUNICIPAL

LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.
 CONTRAORA MUNICIPAL

LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
 TESORERO MUNICIPAL

ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS
 CHONTLA, VER.
 2014 - 2017