

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

“REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE A COMUNIDAD”, EN LA COMUNIDAD DE COMALES NARANJADO.

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: COMALES NARANJADO
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FISMDF_2017300630025_IR_02_C03.
NUMERO DE OBRA: 2017300630025
FECHA DE CONTRATO: 29 DE MARZO DE 2017

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 01 DE ABRIL DEL 2017 REAL INICIO: 01 DE ABRIL DEL 2017
TERMINO: 30 DE MAYO DEL 2017 REAL TERMINO: 30 DE MAYO DEL 2016

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 848.076.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

TRABAJOS REALIZADOS.

SE REALIZO DESMONTE DE TERRENO NATURAL DE FORMA MANUAL Y MECANICA, INICIANDO EL KM 0.00+000.00 (DEPOSITO EN MALAGANA) AL 7+770.00 (CRUCERO LINEA GENERAL), PARA POSTERIORMENTE INICIAR EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II AVANZANDO EN TRAMOS DE 100 MTS LIENALES.


POSTERIORMENTE SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO NEGRO DE 3", CED, 80 EN TRAMOS DE 50 MTS, CON SUS REPECTIVAS UNIONES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

UNA VEZ REALIZADO LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NEGRO DE 3", CED, 80, SE RELAIZO EL RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

FINALMENTE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE SUMINSTRO E INSTALACION DE VALVULAS LAS CUALES SE ESPECIFICAN EL PLANO DE PROYECTO, CON SUS RESPECTIVOS REGISTROS.

FINALMENTE SE LLEVARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.





TERGUZ CONSTRUCCIONES

TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS

MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA \$ 731,100.00
 IVA: \$ 116,976.00
 TOTAL \$ 848,076.00

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS.
 CONTRATISTA.

RECIBE

ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CHONTLA, VER.
 2014 - 2017
 INDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. REISA PONCE ZEQUERA
 SINDICO UNICO MUNICIPAL



LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES
 CONTRALORA MUNICIPAL



LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
 TESORERO MUNICIPAL

ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS
 CHONTLA, VER.
 2014 - 2017