

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 25 DE MAYO DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

"REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA MULTIPLE DE LAS COMUNIDADES EL HIGO Y DOS CAMINOS", LOCALIDAD DOS CAMINOS, MUNICIPIO DE CHONTLA, VERACRUZ.

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: DOS CAMINOS

NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FISMDF_2017300630028_IR_06_C07.

NUMERO DE OBRA: 2017300630028

FECHA DE CONTRATO: 07 DE ABRIL DE 2017

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 10 DE ABRIL DEL 2017
TERMINO: 24 DE MAYO DEL 2017

REAL INICIO: 10 DE ABRIL DEL 2017
REAL TERMINO: 24 DE MAYO DEL 2017

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 497,988.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

A) TRABAJOS REALIZADOS

LIMPIEZA Y TRAZO DEL AREA DE TRABAJO

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II SOBRE EL EJE DE TRAZO DE LA LINEA, DESMANTELAMIENTO DE LINEA EXISTENTE.

UNA VEZ REALIZADO LA EXCAVACION SE PROCEDIO A REAALIZAR PLANTILLA Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL TIPO II (PRODUCTO DE A EXCAVACION).

SE SUMINISTRO E INSTALO TUBERIA DE PVC RD-26 DE 50 MM (2") DE DIAMETRO, CON SUS RESPECTIVAS CONEXIONES.

SE REALIZO RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION

SE INSTALO VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1/2" CON SUS RESPECTIVOS REGISTROS HECHOS A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.60X0.60X0.60 MTS MEDIDAS INTERIOES.

PARA FINALIZAR SE LLEVARON PRUBAS HIDROSTATICAS, FINALMENTE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

**RIO CONSULADO 709 COL. CAROLINO ANAYA. XALAPA, VERACRUZ. C.P.91158. TEL
2281942138 correo electrónico facturaskateenco@gmail.com**

Ka'teenCo asesoria y Construcción

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA

MOSB670222469

MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA \$ 429,300.00

IVA: \$ 68,688.00

TOTAL \$ 497,988.00

META TOTAL: 2,350 KM DE LINEA REHABILITADA

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA.
CONTRATISTA.

RECIBE

ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ALCALDIA
CHONTLA, VER.

LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.
CONTRALORA MUNICIPAL



PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA
SINDICATURA MUNICIPAL
2014 - 2017
SINDICO UNICO MUNICIPAL
CHONTLA, VER.



TESORERIA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.

LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL

ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL
DIR. DE OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

RIO CONSULADO 709 COL. CAROLINO ANAYA. XALAPA, VERACRUZ. C.P.91158. TEL 2281942138 correo electrónico facturaskateenco@gmail.com