

**ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA  
EMPRESA - AYUNTAMIENTO.**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

**“AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN SECCIONES: SEGUNDA MANZANA, TERCERA MANZANA Y CUARTA MANZANA, EN LA LOCALIDAD DE CHONTLA”**

**DATOS DE LA OBRA:**

**LOCALIDAD:** CHONTLA  
**NUMERO DE CONTRATO:** DOPMCH\_FISM\_2017300630030\_IR\_12\_C18  
**NUMERO DE OBRA:** 2017300630030  
**FECHA DE CONTRATO:** 07 DE JULIO DE 2017

**CALENDARIO DE OBRA:**

**CONTRATADO:** INICIO: 10 DE JULIO DEL 2017 REAL INICIO: 10 DE JULIO DEL 2017  
TERMINO: 31 DE JULIO DEL 2017 REAL TERMINO: 31 DE JULIO DE 2017

**MONTO CONTRATADO CON I.V.A.:** \$ 566,246.74

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:**

**MEMORIA DESCRIPTIVA:**

LIMPIEZA Y CORTE DE HIERBA, MALEZA Y/O MATERIAL EXISTENTE CON MAQUINA.

TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL TRANCURSO DE LA OBRA.

EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 25, DE 20 CM. DE DIÁMETRO.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# TERGUZ CONSTRUCCIONES

TERESA DE JESUS GUZMAN LABOS

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20CM., CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE 3" DE DIAMETRO Y 8 H. P.

POZO DE VISITA COMÚN HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD. ELABORADO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM DE ESPESOR

POZO DE VISITA COMÚN HASTA 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, ELABORADO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM DE ESPESOR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN.

ENCOFRADO DE TUBO ALCANTARILLADO DE PCV SERIE 25, ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, DE 0.40 X 0.40 CM. REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y EST. DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE; MANO DE OBRA CIMBRA Y DESCIMBRA.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

CONFORMADO DE CALLES

AFINE Y CONFORMACION DE BASE EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS PARA RECIBIR MATERIAL DE REVESTIMIENTO NUEVO INCLUYE LIMPIEZA Y CONFORMADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

**META ALCANZADA: 1 OBRA**

SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

### MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA \$ 488,143.74

IVA: \$ 78,103.00

**TOTAL \$ 566,246.74**

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL-H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO.


LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. DAMOS FE.



**CALLE 5 DE MAYO No. 41 COL. CENTRO-TANTIMA VERACRUZ. C.P. 92430**  
**TEL. 768 8510024**

Correo Electrónico : [tguzmant@hotmail.com](mailto:tguzmant@hotmail.com)

PRESIDENTE  
CHONTLA, VER.  
2014 - 2017



**TERGUZ CONSTRUCCIONES**

TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS

ENTREGA

TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS.  
ADMINISTRADOR UNICO  
CONTRATISTA.

RECIBE

ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA  
CHONTLA, VER.  
2014-2017



SINDICATURA MUNICIPAL

2014-2017 ELISA PONCE ZEQUERA  
SINDICADO UNICO MUNICIPAL  
CHONTLA, VER.

LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.  
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.

ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.  
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS  
CHONTLA, VER.  
2014-2017

**CALLE 5 DE MAYO No. 41 COL. CENTRO-TANTIMA VERACRUZ. C.P. 92430**

**TEL. 768 8510024**

**Correo Electrónico : [tguzmant@hotmail.com](mailto:tguzmant@hotmail.com)**