

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

"CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA, EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN OTONTEPEC"

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: SAN JUAN OTONTEPEC
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FISMDF_2017300630058_IR_09_C15.
NUMERO DE OBRA: 2017300630058
FECHA DE CONTRATO: 08 DE JUNIO DEL 2017

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 12 DE JUNIO DEL 2017 REAL INICIO: 12 DE JUNIO DEL 2017
TERMINO: 11 DE JULIO DEL 2017 REAL TERMINO: 11 DE JULIO DEL 2017

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$
ANTICIPO: \$ 151,258.71

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

I.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

SE REALIZO DEMOCCLUSION DE CONCRETO SIMPLE PARA ABRIR CAJA PARA EXCAVAR EN CADENAS Y CASTILLOS DE FORMA MANUAL, POSTERIORMENTE A ELLO SE REALIZO LA EXCAVACION A MANO EN CEPAS PARA CADENAS Y CASTILLOS, SE REALIZO EL INCADO DE CASTILLO HASTA 1.00 DE ALTURA, SE PROCEDIO A HABILITAR EL ARMEX CADENA DE 15 X 20 PARA COLAR LAS CADENAS DE DESPLANTE CON MEDIDAS DE 20 X 30 CMS. CON CONCRETO DE F'c = 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, POSTERIOR A ELLO SE REALIZO LA FABRICACION DE MURO DE BLOCK A BASE DE BLOCK LIGERO DE 12 X 20 X 40 CMSASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, UNA VEZ HECHO LOS MUROS DE BLOCK SE PROCEDIO A HABILITAR EL CIMBRADO Y COLADO DE LOS ARMEX CASTILLO CON TERMINACION DE 12 X 15 CMS CON CONCRETO DE 200 KG/CM2, FINALMENTE SE CONCLUYE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CON EL HABILITADO, CIMBRADO DEL ARMEX CADENA DE 12 X 15 CMS Y COLADO DE CADENA DE CERRAMIENTO CON CONCRETO DE 200 KG/CM2

UNA VEZ REALIZADO LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA SE PROCEDIO A SUMINISTRAR LAMINA RECTANGULAR CAL. 28 DEL NO. 10., LA CUAL SERA COLOCADA POR EL BENEFICIARIO.

LA META ALCANZADA FUE DE 15 BENEFICIARIOS.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ka'teenCo servicio y Construcción

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA

MOSB67022469

MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA \$ 295,753.79

IVA: \$ 47,320.61

TOTAL \$ 343,074.40

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA.
CONTRATISTA.



RECIBE

PROF. AURELIO PEREZ PARDAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA
SINDICO UNICO MUNICIPAL
CHONTLA, VER.



LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.
CONTRALORA MUNICIPAL



LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL



ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017