

C ONSTRUCTORA L I N A DE XALAPA

Liz Arlett Ojeda Morales

R.F.C. OEML 841111 Q11 CURP. OEML841111MVZJRZ08

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: LIZ ARLETT OJEDA MORALES REPRESENTADA POR ELLA MISMA; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO.

“CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA, EN LA COMUNIDAD DE TEZITLAL”.

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: TEZITLAL

NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FISMDF_2017300630059_IR_08_C14.

NUMERO DE OBRA: 2017300630059

FECHA DE CONTRATO: 08 DE JUNIO DE 2017

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 12 DE JUNIO DEL 2017

TERMINO: 11 DE JULIO DEL 2017

REAL INICIO: 12 DE JUNIO DEL 2017

REAL TERMINO: 10 DE JULIO DEL 2017

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 460,363.75

ANTICIPO CON I.V.A.: \$ 138,109.12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

1.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

SE REALIZO DEMOCLESION DE CONCRETO SIMPLE PARA ABRIR CAJA PARA EXCAVAR EN CADENAS Y CASTILLOS DE FORMA MANUAL, POSTERIORMENTE A ELLO SE REALIZO LA EXCAVACION A MANO EN CEPAS PARA CADENAS Y CASTILLOS, SE REALIZO EL INCADO DE CASTILLO HASTA 1.00 DE ALTURA, SE PROCEDIO A HABILITAR EL ARMEX CADENA DE 15 X 20 PARA COLAR LAS CADENAS DE DESPLANTE CON MEDIDAS DE 20 X 30 CMS. CON CONCRETO DE F'C = 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, POSTERIOR A ELLO SE REALIZO LA FABRICACION DE MURO DE BLOCK A BASE DE BLOCK LIGERO DE 12 X 20 X 40 CMSASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, UNA VEZ HECHO LOS MUROS DE BLOCK SE PROCEDIO A HABILITAR EL CIMBRADO Y COLADO DE LOS ARMEX CASTILLO CON TERMINACION DE 12 X 15 CMS CON CONCRETO DE 200 KG/CM2, FINALMENTE SE CONCLUYE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CON EL HABILITADO, CIMBRADO DEL ARMEX CADENA DE 12 X 15 CMS Y COLADO DE CADENA DE CERRAMIENTO CON CONCRETO DE 200 KG/CM2



OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



PRESIDENCIA
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

[Handwritten signature]



DICATURA MUNICI
2014 - 2017
CHONTLA, VER.

Javier Mina No.3
Xalapa, ver.

TESORERIA MUNICI
2014 - 2017
CHONTLA, VER.

E-mail: constructoralina@hotmail.com

Tel. 8-15-55-65 y 8-40-82-0
Cel. 2281-57-03-47

C O N S T R U C T O R A L I N A D E X A L A P A

Liz Arlett Ojeda Morales

R.F.C. OEML 841111 Q11 CURP. OEML841111MVZJRZ08

UNA VEZ REALIZADO LOS TRABAJOS DE ALBAÑERIA SE PROCEDIO A SUMINISTRAR LAMINA RECTANGULAR CAL. 28 DEL NO. 10., LA CUAL SERA COLOCADA POR EL BENEFICIARIO.

LA META ALCANZADA FUE DE 21 BENEFICIARIOS.

MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA	\$	396,865.30
IVA:	\$	63,498.45
TOTAL	\$	460,363.75

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO Y APTA PARA SU EJECUCION POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA:



LIZ ARLETT OJEDA MORALES.
CONTRATISTA.

RECIBE:

PROF. AURELIO PEREZ PARDAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2014 - 2017



LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO
FLORES
CONTRALORA MUNICIPAL



PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA
SINDICO UNICO MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.



ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.
DIR. DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.