

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO, Y POR EL CONTRATISTA: BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

"CONSTRUCCION DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD", EN LA COMUNIDAD DE XOCHITLAN (PARAJES)

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: XOCHITLAN (PARAJES)

NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FORTAMUN_2017300630119_IR_01_C01.

NUMERO DE OBRA: 2017300630119

FECHA DE CONTRATO: 15 DE FEBRERO DEL 2017

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 20 DE FEBRERO DEL 2017 REAL INICIO: 20 DE FEBRERO DEL 2017
TERMINO: 21 DE MARZO DEL 2017 REAL TERMINO: 21 DE MARZO DEL 2017

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 539,718.00

ANTICIPO CON I.V.A.: \$ 161,915.40

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

TRABAJOS PRELIMINARAES:

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO

EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO CLASE II, DE 0.00MTS DE PROFUNDIDAD.

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

EXCAVACION A MANO EN CEPAS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II ZONA B. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" Fc=100kg/cm² DE 5 CM. DE ESPESOR.

MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, CARAS ROSTREADAS HASTA ALTURA DE 3.20M Y UN ESPESOR DE 1.20 MTS, ASEANTADO CON MORTERO CEMENTO -ARENA 1:4, INCLUYE ELABORACION DEL MORTERO Y ACARREO CON CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A ESTACION A 20M DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.



BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA

MOSB67022469

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM. UTILIZANDO TIERRA MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA.

COLUMNA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION 40 X 40 CM. CONCRETO F'C=200 KG/CM²-3/4", REFORZADA CON 6 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C. 20 CM.

CONSTRUCCION DE GRADAS

MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO PLANA.

FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM², AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 10 CM. DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION 15 X 20 CM. CONCRETO F'C=200 KG/CM²-3/4", REFORZADA CON 6 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C. 15 CM.

MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA	\$	465,274.14
IVA:	\$	74,443.66
TOTAL	\$	539,718.00

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA.
CONTRATISTA.



ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

Ka'teenCo Asesoría y Construcción

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA

MOSB67022469

PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL

LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL

ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.
DIR. DE OBRAS PUBLICAS



PRESIDENCIA
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017,