



# BRICA CONSTRUCCIONES



INDICATURA MUNICIPAL  
2014-2017  
CHONTLA, VER.

## ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: C. CARMEN CABRERA GUERRERO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

**"CONSTRUCCION DE FORO EN EL TECHADO DEL JARDIN DE NIÑOS FLOR DE OTONTEPEC, CLAVE: 30DJN26245, EN LA LOCALIDAD DE CHONTLA".**



PRESIDENCIA  
CHONTLA, VER.  
2014-2017

### DATOS DE LA OBRA:

**LOCALIDAD:** CHONTLA  
**NUMERO DE CONTRATO:** DOPMCH\_FORTAMUN\_2017300630122\_AD\_03\_C05.  
**NUMERO DE OBRA:** 2017300630122  
**FECHA DE CONTRATO:** 09 DE AGOSTO DE 2017

### CALENDARIO DE OBRA:

**CONTRATADO:** INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2017 REAL INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2017  
TERMINO: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 REAL TERMINO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017



OBRAS PUBLICAS  
CHONTLA, VER.  
2014-2017

**MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 70,000.00**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

### MEMORIA DESCRIPTIVA:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, EXCAVACION EN CEPAS POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 MTS DE PROFUNDIDAD CON AFINE MANUAL DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL SECO TIPO B, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EXCAVACION MANUAL, ELABORACION Y COLOCACION DE PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR PARA RECIBIR ZAPATAS CONCRETO SIMPLE F'c=100kg/cm2-3/4", ZAPATAS AISLADA DE 1.00 M X 1.00 M, X 0.20 CM. HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, FY=4200Kg/cm2, DEL No3 @ 15cm, CONCRETO F'c=200kg/cm2-3/4" CIMBRA Y DESCIMBRA, ZAPATA Z-1 DE CIMENTACION AISLADA DE 0.80 M X 0.80 M, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, PERALTE DE 20CM. ACERO DEL No 3 @ 15cm, EN AMBOS SENTIDOS FY=4200Kg/cm2, CONCRETO F'c=200kg/cm2-3/4", GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS; DADO DE CONCRETO SECCION DE 0.30 X 0.30 X 1.00 M. CONCRETO F'c=200kg/cm2, REFORZADO CON 6 VS DEL No3 ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20CM; CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO F'c=200kg/cm2, SECCION 15X20CM. REFORZADA CON 4VS R.N DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20CM. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA; RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO; FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28CM EN 14CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1-5 JUNTAS; CASTILLO DE CONCRETO SECCION 15X30Cm, CONCRETO F'c=200kg/cm2-3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 6 VARILLAS No3 r.n. ESTRIBOS A CADA 20CM; CASTILLO DE CONCRETO SECCION 15x15cm; CONCRETO F'c=200kg/cm2, CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS No3 R.N ESTRIBOS A CADA 20cm; CADENA DE CERRAMIENTO CC-02 DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, SECCION 14X10CM, CONCRETO DE F'c=200kg/cm2, REFORZADA CON 2VS DE 3/8" Y ALÁMBRON DE 1/4"; ELABORACION DE ESCALERA DE ASCENSO A ESTRADO, DEL NPT. 0.00 A NPT. MAX DE 90 CM, CON PELDAÑOS DE 30 CM X 18 CM. DE PERALTE Y DE 1.20 MTS. X 0.90 MTS. DE ANCHO HECHO DE CONCRETO DE

CHONTLA, VER.  
2017

*[Handwritten signature]*



# BRICA CONSTRUCCIONES

FC=150KG/CM2 Y ARMADO CON VR. No. 3 @ 15 CM. DE SEPARACION; APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO PLANA; APLANADO FINO EN PLAFOND CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, DE 2.5CM DE ESPESOR HASTA 3.00MTS DE ALTURA. INCLUYE: PULIDO CON PLANA, ACARREOS A 1RA ESTACION A 20.00MTS; CONSTRUCCION DE NARIZ EN PERALTE DE ESCALONES A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO EN 2"; FORJADO DE NARIZ EN MEDIA CAÑA EN PISO DE FORO CON TUBO DE PVC DE 2"; SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO, CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO, CAJAS DE REGISTRO, CHALUPA, CABLE THW CAL. 10 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SOBRE MUROS Y PLAFOND DE ESTRADO CON MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

META ALCANZADA: **1 OBRA**

SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

**MONTO EJERCIDO:**

IMPORTE.S/IVA	\$	60,344.83
IVA:	\$	9,655.17
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>70,000.00</b>



UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.



ENTREGA

**CARMEN CABRERA GUERRERO**  
**ADMINISTRADOR UNICO**  
CONTRATISTA.



# BRICA CONSTRUCCIONES



*[Handwritten signature]*

PROFRA. ELISA PONCE ZEQUE  
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.  
CONTRALORA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.

*[Handwritten signature]*

ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.  
DIR. DE OBRAS PUBLICAS



PRESIDENCIA  
CHONTLA, VER.  
2014 - 2017

*[Handwritten signature]*

OBRAS PUBLICAS  
CHONTLA, VER.  
2014 - 2017

*[Handwritten signature]*