

CONSTRUCTORA LINA DE XALAPA

Liz Arlett Ojeda Morales

R.F.C. OEML 841111 Q11 CURP. OEML841111MVZJRZ08

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 30 DE MARZO DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: LIZ ARLETT OJEDA MORALES REPRESENTADA POR ELLA MISMA; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO.

"REHABILITACION DE AUDITORIO DE LA COMUNIDAD, EN LA COMUNIDAD DE COMALES NARANJADO".

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: COMALES NARANJADO

NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FORTAMUN_2017300630124_AD_02_C03

NUMERO DE OBRA: 2017300630124

FECHA DE CONTRATO: 15 DE FEBRERO DE 2017

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 20 DE FEBRERO DE 2017

TERMINO: 21 DE MARZO DE 2017

REAL INICIO: 20 DE FEBRERO DE 2017

REAL TERMINO: 21 DE MARZO DE 2017

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

1.- PRELIMINARES.-

DESMANTELAMIENTO DE CANALON EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA Y COLOCACION FUERA DEL AUDITORIO P.U.O.T.

2.- HERRERIA.-

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA LATERAL, METALICA A BASE DE PTR DE 3"X3" CAL. 11.

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CANALON PLUVIAL A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22, INCLUYE SOPORTES.

BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" PARA DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



PRESIDENCIA
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



OBRAS PÚBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

CONSTRUCTORA LINA DE XALAPA

Liz Arlett Ojeda Morales

R.F.C. OEML 841111 Q11 CURP. OEML841111MVZJRZ08

3.- INSTALACION ELECTRICA

CENTRO DE CARGA QO-2 CON 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1P-10A 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1P-20A INCLUYE: COLOCACION, FIJACION, CABLEADO, P'RUEBAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA, EN CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 3/4" Y CABLE DEL No. 12 Y DEL No 14, ANDAMIOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION, CONSTRUIDO CON TUBERIA CONDUIT TIPO PARED EXTRADELGADA DE 1/2" CEDULA 30 Y CALIBRE THW A 105°C CALIBRE 8 INCLUYE; CONDULET LB DE 1/2" SERIE 3 CCH Y ABRAZADERA DE UÑA DE 1/2" @ 1MT. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON CAMPANA DE ACRILICO PRISMATICO TRANSPARENTE DE 16" DE 110/250 WATTS. ADITIVO METALICO.

BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" PARA DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

4.- ACABADOS FINALES.-

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.

5.- MANTENIMIENTO DE BAÑOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC DE EMPOTRAR COLOR BLANCO TIPO ECONOMICO, INC. CONEXIONES, VALVULA DE CONTROL Y PRUEBA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO COLOR BLANCO LINEA ECONOMICA , INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIA CON TUBERIA Y CONECCIONES DE PVC

CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA DEL BAÑO A FOSA SEPTICA CON TUBERIA DE 4" Y CONECCIONES DE PVC INCLUYE FABRICACION DE CEPÁ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REGISTRO SANITARIO DE 40X60X80 CMS. CON PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150kg/cm2, MURO DE BLOCK LIGERO DE 12X20X40, ASENTADO CON MORTERO CEM:ARE PROP:1:5. ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, TAPA DE 7.5CM DE CONCRETO F'c=200kg/cm2.

BAJADA DE AGUA PARA ALIMENTACION DE SANITARIOS CON TUBERIA DE 3/4" DE CPVC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y PRUEBA.

SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA CON TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE EN ALIMENTACIONES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL DE 6 MM. TIPO TABLETA PARA VENTANA EN BAÑOS

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA

C ONSTRUCTORA L I N A D E X A L A P A

Liz Arlett Ojeda Morales

R.F.C. OEML 841111 Q11 CURP. OEML841111MVZJRZ08

PINTURA DE ESMALTE 100 DE COMEX SOBRE PUERTAS Y MAMPARAS DIVISORIAS A 2 MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

6- REHABILITACION DE FORO.-

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA

LA META ALCANZADA FUE DE: 1 OBRA

MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA	\$	170,700.00
IVA:	\$	27,312.00
TOTAL	\$	198,012.00

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO Y APTA PARA SU EJECUCION POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA:

LIZ ARLETT OJEDA MORALES.
CONTRATISTA.

RECIBE:

ARO AURELIO PEREZ PARDAVE

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CHONTLA, VER.

2014 - 2017

PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA
SINDICATO UNICO MUNICIPAL
CHONTLA, VER.

LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL

ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.
DIR. DE OBRAS PUBLICAS