

**ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA  
EMPRESA - AYUNTAMIENTO.**


REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA OBRA.



**“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE NACIONAL ENTRE LAS CALLES AV. FERRICARRIL Y HOMBRES ILUSTRES”, EN LA COMUNIDAD DE MAGOZAL.**

**DATOS DE LA OBRA:**

**LOCALIDAD:** MAGOZAL  
**NUMERO DE CONTRATO:** DOPMCH\_FORTALECE\_2017300630401\_IR\_01\_C01.  
**NUMERO DE OBRA:** 2017300630401  
**FECHA DE CONTRATO:** 20/06/2017



**CALENDARIO DE OBRA:**

**CONTRATADO:** INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2017 REAL INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2017  
TERMINO: 20 DE AGOSTO DEL 2017 REAL TERMINO: 14 DE AGOSTO DEL 2017

**MONTO CONTRATADO CON I.V.A.:** \$ 1,978,000.00

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:**

**MEMORIA DESCRIPTIVA:**

**++ CALLE FERROCARRIL++.**

**TRABAJOS PRELIMINARES**

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, CORTE PARA AMPLIACION DE CORONA O ABRIR CAJA (EN ZONA URBANA) MATERIAL TIPO II ZONA B CON MAQUINA, CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TRES KILOMETROS.


**CONSTRUCCION DE PEDRAPLEN**

CONSTRUCCION DE PIEDRAPLEN DE 0.45 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ADQUISICION ,ACOMODO Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

**CONSTRUCCION DE GUARNICION**

AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SECO TIPO I, INCLUYE MEJORAMIENTO DE TERRENO POR MEDIO DE CAL PARA ABATIR HUMEDAD EN CEPA. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 T.M.A 3/4" DE 15 CM. DE CORONA X 20 CM. DE BASE Y 40 CM. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA EN MADERA Y DESCIMBRA. RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE, MANO DE






# TERGUZ CONSTRUCCIONES

TERESA DE JESUS GUZMAN LABOS

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES PARA TRAFICO BASE SOLVENTE, COLOR AMARILLO.

## CONSTRUCCION DE SUBRASANTE

ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO, EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO EN GREÑA PARA REVESTIMIENTO DEL CAMINO, CARGA DE MATERIAL DE BANCO POR MEDIOS MECANICOS, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO 1er KM, ACARREO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILOMETRO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO (HASTA 8.00 KMS), OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, CONFORMADO Y AFINADO DE MATERIAL PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL. COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MAQUINARIA. INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD.



## CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA

ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO BASE HIDRAULICA DE 11/2" A FINOS, EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO, CARGA DE MATERIAL DE BANCO POR MEDIOS MECANICOS, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO 1er KM, ACARREO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILOMETRO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO (HASTA 8.00 KMS), OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, CONFORMADO Y AFINADO DE MATERIAL PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL, COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD.

## CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA MACHIMBRADA EN FRONTERAS DE PAVIMENTACION, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES Y DESCIMBRADO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRULICO DE 18 CM. DE ESPESOR CON RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE; MEMBRANA DE POLIETILENO CAL. 10 DE 1 MM. DE ESPESOR MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. REHABILITADO DE POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M INCLUYE: APLANADO EN MUROS INTERIORES, EXTRACCION Y COLOCACION DE TAPA Y BROCAL, CALAFATEO DE JUNTAS CON ASFALTO OXIDADO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

## ++ CALLE NACIONAL++

## TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, CORTE PARA AMPLIACION DE CORONA O ABRIR CAJA (EN ZONA URBANA) MATERIAL TIPO II ZONA B CON MAQUINA, CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TRES KILOMETROS.




## CONSTRUCCION DE GUARNICION

AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SECO TIPO I, INCLUYE MEJORAMIENTO DE TERRENO POR MEDIO DE CAL PARA ABATIR HUMEDAD EN CEPAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 15 CM. DE CORONA X 20 CM. DE BASE Y 40 CM. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA EN MADERA Y DESCIMBRA, RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES PARA TRAFICO BASE SOLVENTE, COLOR AMARILLO.

## CONSTRUCCION DE SUBRASANTE

ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO, EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO EN GREÑA PARA REVESTIMIENTO DEL CAMINO, CARGA DE MATERIAL DE BANCO POR MEDIOS MECANICOS, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO 1er KM, ACARREO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL




CALLE 5 DE MAYO No. 41 COL. CENTRO-TANTIMA VERACRUZ. C.P. 92430

TEL. 768 8510024

Correo Electrónico : [tguzmant@hotmail.com](mailto:tguzmant@hotmail.com)





# TERGUZ CONSTRUCCIONES

TERESA DE JESUS GUZMAN LABOS

PRIMER KILÓMETRO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO (HASTA 8.00 KMS), OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO, CONFORMADO Y AFINADO DE MATERIAL PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL. COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYE INCORPORACIÓN DE HUMENDAD.

## CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA

ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS, EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO, CARGA DE MATERIAL DE BANCO POR MEDIOS MECANICOS, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO POR KM ACARREO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILÓMETRO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO (HASTA 8.00 KMS), OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO, CONFORMADO Y AFINADO DE MATERIAL PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL, COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYE INCORPORACIÓN DE HUMENDAD.

## CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA MACHIMBRADA EN FRONTERAS DE PAVIMENTACION, INCLUYE ACARREOS DE MATERIALES Y DESCIMBRADO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRULICO DE 18 CM. DE ESPESOR CON RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE; MEMBRANA DE POLIETILENO CAL. 10 DE 1 MM. DE ESPESOR MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION REHABILITADO DE POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M INCLUYE: APLANADO EN MUROS INTERIORES, EXTRACCION Y COLOCACION DE TAPA Y BROCAL, CALAFATEO DE JUNTAS CON ASFALTO OXIDADO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

## META ALCANZADA: 1 OBRA

SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

## MONTO EJERCIDO:


IMPORTE.S/IVA	\$	1,705,672.41
IVA:	\$	272,827.59
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,978,000.00</b>

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.



**CALLE 5 DE MAYO No. 41 COL. CENTRO-TANTIMA VERACRUZ. C.P. 92430**  
**TEL. 768 8510024**

Correo Electrónico : [tguzmani@hotmail.com](mailto:tguzmani@hotmail.com)



# TERGUZ CONSTRUCCIONES

TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS

ENTREGA

TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS.  
ADMINISTRADOR UNICO  
CONTRATISTA.

RECIBE

ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA  
SINDICO UNICO MUNICIPAL  
CHONTLA, VER.

LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.  
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES  
TESORERO MUNICIPAL

ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.  
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.

OBRAS PUBLICAS  
CHONTLA, VER.  
2014 - 2017