

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

“REHABILITACION DEL CAMINO DE CHONTLA - PALO DE ROSAS - MAGUEY - CAJETE - COYOL - DOÑA ANA - LAS CANOAS, EN TRAMOS AISLADOS”, EN LA COMUNIDAD DE PALO DE ROSAS.

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: PALO DE ROSAS
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FISMDF_2017300630044_IR_01_C01.
NUMERO DE OBRA: 2017300630044



CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 05 DE MARZO DEL 2017 REAL INICIO: 05 DE MARZO DEL 2017
TERMINO: 19 DE ABRIL DEL 2017 REAL TERMINO: 19 DE ABRIL DEL 2016



MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 957,000.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:


MEMORIA DESCRIPTIVA:

A) TRABAJOS DE TERRACERIA, PARTIDA UNICA.

SE REALIZO TRAZO Y NIVELACION DE CAMINO PARA RECTIFICAR EJE DE TRAZO DE CAMINO Y DERECHO DE VIA, INCIANDO EN EL 0.00+000.00 Y TERMINANDO EN 11.00+300.00 UBICADO EN LA SALIDA DE CHONTLA, SE REALIZO TAMBIEN LIMPIEZA Y FORMACION DE CUNETAS CON MOTOCONFORMADORA POR AMBOS LADOS, RETIRANDO EL MATERIAL DE ESCOBRO DONDE LO INDICO LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

POSTERIORMENTE SE REALIZO AFINE Y COFORMACION INCIANDO DOS FRENTES DE TRABAJO UN AL INICIO Y OTRO A LA SALIDA, DE IGUAL MANERA SE REALIZO LA EXTRACCION DE MATERIAL UBICADO EN RANCHO QUEMADO; QUE SE UTILIZARA PARA REVESTIR LOS TRAMOS QUE INDIQUE LA SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ASI COMO LOS TRAMOS QUE SE REALIZARA RECARGUES DE MATERIAL PARA DAR EL NIVEL DE LA SUBRASANTE.

FINALMENTE SE REALIZO LA OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, COFORMADO Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO SUPERFICIAL DE 12 CMS, INCLUYENDO LA INCORPORACION DE AGUA Y COMPACTACION, EN LOS TRAMOS REVESTIDOS Y EN LOS TRAMOS EN LOS QUE SE REALIZO RECARGUES DE MATERIAL, SE CONCLUYO CON LA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.



MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA \$ 825,000.00
 IVA: \$ 132,000.00
 TOTAL \$ 957,000.00

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

[Handwritten Signature]
ENTREGA
TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS.
 CONTRATISTA.

[Handwritten Signature]
RECIBE
ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


[Handwritten Signature]
SINDICATO PROFESIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION
 2014 - 2017
FRANCISCA PONCE ZEQUERA
 SINDICATO UNICO MUNICIPAL
 CHONTLA, VER.


[Handwritten Signature]
TESORERIA MUNICIPAL
 2014 - 2017
CHONTLA, VER.
LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
 TESORERO MUNICIPAL


[Handwritten Signature]
CONTRALORA MUNICIPAL
LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.


[Handwritten Signature]
DIR. DE OBRAS PUBLICAS
ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.

OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
 2014 - 2017