



# CONSTRUCTORA LINA DE XALAPA

**Liz Arlett Ojeda Morales**

R.F.C. OEML 841111 Q11 CURP. OEML841111MVZJRZ08

## ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: LIZ ARLETT OJEDA MORALES REPRESENTADA POR ELLA MISMA; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

**“CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK, EN LA COMUNIDAD DE TANCOLOL”.**

**DATOS DE LA OBRA:**

**LOCALIDAD:** TANCOLOL

**NUMERO DE CONTRATO:** DOPMCH\_FISMDF\_2017300630008\_AD\_12\_C28

**NUMERO DE OBRA:** 2017300630008

**FECHA DE CONTRATO:** 05 DE OCTUBRE DE 2017

**CALENDARIO DE OBRA:**

**CONTRATADO:** INICIO: 09 DE OCTUBRE DEL 2017

**REAL INICIO:** 09 DE OCTUBRE DEL 2017

TERMINO: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017

**REAL TERMINO:** 7 DE NOVIEMBRE DEL 2017

**MONTO CONTRATADO CON I.V.A.:** \$ 325,293.07

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:**

**MEMORIA DESCRIPTIVA:**

A) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. - PARTIDA UNICA

SE REALIZO DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA MANUAL SIN RECUPERACION EN PISO EXISTENTE DE LAS VIVIENDAS QUE SE HICIERON EN REPOSICION DE LA VIVIENDAS CON MURO DE OTATE, POSTERIORMENTE SE PROCEDIO A REALIZAR EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLO Y CADENAS DE DESPLANTE, POSTERIORMENTE SE REALIZO EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE.

UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACION SE PROCEDIO A LA ELABORACION DE CADENAS DE DESPLANTE DE 20 X 30 CMS CON CONCRETO DE F' C 200 KG/CM2 A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 15 X 20, DE IGUAL FORMA SE PROCEDIO A HABILITAR CASTILLOS DE 12 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX.



OBRAS PÚBLICAS  
CHONTLA, VER.  
2014-2017



PRESIDENCIA  
CHONTLA, VER.  
2014-2017

*Handwritten signature: OJEDA*

*Handwritten signature*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CHONTLA, VER.  
2014-2017

*Handwritten signature*  
SINDICATURA MUNICIPAL  
CHONTLA, VER.  
2014-2017





# C ONSTRUCTORA L I N A DE XALAPA



**Liz Arlett Ojeda Morales**

**R.F.C. OEML 841111 Q11 CURP. OEML841111MVZJRZ08**

SE PROCEDIO A COLOCAR BLOCK LIGERO DE DIMENSIONES 12X20X40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PARA FORMAR MURO HASTA UNA ALTURA DE 2.30 A 2.50, UNA VEZ COLOCADO EL BLOCK SE PROCEDIO A COLOCAR CASTILLOS DE 12X15 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.

FINALMENTE SE ELABORO CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CMS A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 12 X 20 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.

**META ALCANZADA: 12 VIVIENDAS MEJORADAS.**

**MONTO EJERCIDO:**

IMPORTE.S/IVA	\$	280,425.06 ✓
IVA:	\$	44,868.01 ✓
TOTAL	\$	325,293.07 ✓

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO Y APTA PARA SU EJECUCION POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA:



**LIZ ARLETT OJEDA MORALES.**  
CONTRATISTA.

RECIBE

**ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
CHONTLA, VER.  
2014 - 2017



**PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA**  
SINDICO UNICO MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.

**LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.**  
CONTRALORA MUNICIPAL

**LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES**  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER



**ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.**  
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS  
CHONTLA, VER.  
2014 - 2017