

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

"CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK, EN LA COMUNIDAD DE LOS CALLEJONES".

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: LOS CALLEJONES ✓
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FISMDF_2017300630009_IR_14_C23.
NUMERO DE OBRA: 2017300630009 ✓
FECHA DE CONTRATO: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ✓

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ✓ REAL INICIO: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ✓
TERMINO: 24 DE OCTUBRE DEL 2017 ✓ REAL TERMINO: 21 DE OCTUBRE DEL 2017 ✓

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 596,552.68
ANTICIPO CON I.V.A. : \$ 178,965.80

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

A) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.- PARTIDA UNICA

SE REALIZO DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA MANUAL SIN RECUPERACION EN PISO EXISTENTE DE LAS VIVIENDAS QUE SE HICIERON EN REPOSICION DE LA VIVIENDAS CON MURO DE OTATE, POSTERIORMENTE SE PROCEDIO A REALIZAR EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLO Y CADENAS DE DESPLANTE, POSTERIORMENTE SE REALIZO EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE.

UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACION SE PROCEDIO A LA ELABORACION DE CADENAS DE DESPLANTE DE 20 X 30 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2 A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 15 X 20, DE IGUAL FORMA SE PROCEDIO A HABILITAR CASTILLOS DE 12 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX.

SE PROCEDIO A COLOCAR BLOCK LIGERO DE DIMENSIONES 12X20X40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PARA FORMAR MURO HASTA UNA ALTURA DE 2.30 A 2.50, UNA VEZ COLOCADO EL BLOCK SE PROCEDIO A COLOCAR CASTILLOS DE 12X15 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.

FINALMENTE SE ELABORO CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CMS A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 12 X 20 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.


PRESIDENCIA
CHONTLA, VER.
2014 - 2017




OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017


TESORERIA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.


SINDICATURA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.

Ka'teenCo asesoría y Construcción

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA

MOSB67022469

META ALCANZADA: 22 VIVIENDAS MEJORADAS.

MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA	\$	514,269.55
IVA:	\$	82,283.13
TOTAL	\$	596,552.68 ✓

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA.
CONTRATISTA.



RECIBE

PROFRA. AURELIO PEREZ PARDAVE
PRESIDENTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA
SINDICATURA MUNICIPAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017 SINDICO UNICO MUNICIPAL

LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017