



CONSTRUCTORA LINA DE XALAPA

Liz Arlett Ojeda Morales

R.F.C. OEML 841111 Q11 CURP. OEML841111MVZJRZ08

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: LIZ ARLETT OJEDA MORALES REPRESENTADA POR ELLA MISMA; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

“CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA, EN LA COMUNIDAD DE EL COYOL”.

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: EL COYOL
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FISMDF_2017300630016_AD_14_C30.
NUMERO DE OBRA: 2017300630016
FECHA DE CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2017

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 10 DE OCTUBRE DEL 2017 REAL INICIO: 10 DE OCTUBRE DEL 2017
TERMINO: 24 DE OCTUBRE DEL 2017 REAL TERMINO: 24 DE OCTUBRE DEL 2017

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 175,376.65

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

A) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. - PARTIDA UNICA

SE REALIZO DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA MANUAL SIN RECUPERACION EN PISO EXISTENTE DE LAS VIVIENDAS QUE SE HICIERON EN REPOSICION DE LA VIVIENDAS CON MURO DE OTATE, POSTERIORMENTE SE PROCEDIO A REALIZAR EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLO Y CADENAS DE DESPLANTE, POSTERIORMENTE SE REALIZO EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE.

UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACION SE PROCEDIO A LA ELABORACION DE CADENAS DE DESPLANTE DE 20 X 30 CMS. CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2 A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 15 X 20. DE IGUAL FORMA SE PROCEDIO A HABILITAR CASTILLOS DE 12 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
**PRESIDENCIA
CHONTLA, VER
2014 - 2017**

[Handwritten signature]
**TESORERIA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.**

[Handwritten signature]
**SINDICATURA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.**

[Handwritten signature]
**OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017**



C ONSTRUCTORA L I N A DE XALAPA



Liz Arlett Ojeda Morales

R.F.C. OEML 841111 Q11 CURP. OEML841111MVZJRZ08

SE PROCEDIO A COLOCAR BLOCK LIGERO DE DIMENSIONES 12X20X40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PARA FORMAR MURO HASTA UNA ALTURA DE 2.30 A 2.50, UNA VEZ COLOCADO EL BLOCK SE PROCEDIO A COLOCAR CASTILLOS DE 12X15 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.

FINALMENTE SE ELABORO CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CMS A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 12 X 20 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.

META ALCANZADA: **08 CUARTOS PARA COCINA.**

MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA	\$	151,186.77 ✓
IVA:	\$	24,189.88 ✓
TOTAL	\$	175,376.85 ✓

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO Y APTA PARA SU EJECUCION POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

LIZ ARLETT OJEDA MORALES.
CONTRATISTA.



RECIBE

ARO AURELIO PEREZ PARDAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA
SINDICO UNICO MUNICIPAL
CHONTLA, VER.

LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.
CONTRALORA MUNICIPAL



LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.



ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017