

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

“CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE CHONTLA”.

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: CHONTLA
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FISMDF_2017300630031_AD_08_C20
NUMERO DE OBRA: 2017300630031
FECHA DE CONTRATO: 29 DE AGOSTO DE 2017

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 REAL INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
TERMINO: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 REAL TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 309,291.98

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA.


EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 Mts.

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3 Y TAPA DE CONCRETO.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25, PUESTO EN OBRA DE 150 CM DE DIAMETRO.

RIO CONSULADO 709 COL. CAROLINO ANAYA. XALAPA, VERACRUZ. CP. 91158. TEL. 2281942138 correo electrónico facturaskateenco@gmail.com



BRASILEMO
CHONTLA, VER.
[Handwritten signatures]

Ka'teenCo servicio y Construcción

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA

MOSB67022469

ENCOFRADO DE TUBO ALCANTARILLADO DE PCV SERIE 25, ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, DE 0.40 X 0.40 CM. REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y EST. DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE; MANO DE OBRA CIMBRA Y DESCIMBRA.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLER, DE 150 MM. DE DIAMETRO

SUMINISTRO DE TEE PIEZA ESPECIAL A 45° DE P.V.C. CON JUNTA DE HULE, PUESTO EN OBRA DE 15 CM DE DIÁMETRO DE LLEGADA PARA CONECTAR A TUBO DE P.V.C. DE 20 CM.

INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA TEE PIEZA ESPECIAL A 45° DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 15 CM DE DIÁMETRO DE LLEGADA PARA CONECTAR A TUBO DE PVC DE 20 CM.

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20CM., CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

CARGA Y ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL, PRODUCTO DE CORTE, PRIMER KILÓMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA. CARGA CON MAQUINA.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

META ALCANZADA: 1 OBRA.

MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA	\$ 266,631.02
IVA:	\$ 42,660.96
TOTAL	\$ 309,291.98

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA.
CONTRATISTA.

TESORERÍA
2014 - 2017
CHONTLA, VER.

RIO CONSULADO 709 COL. CAROLINO ANAYA. XALAPA, VERACRUZ. C.P.91158. TEL. 2281942138 correo electrónico facturaskateenco@gmail.com

PRESIDENCIA
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

Ka'teenCo asesoría y Construcción

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA

MOSS670222469



PRESIDENCIA
CHONTLA, VER.

2014 - 2017
ARO. AURELIO PÉREZ PARDAVE

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SINDICATURA MUNICIPAL
CHONTLA, VER.

PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA

SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL



LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.

CONTRALORA MUNICIPAL



LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES

TESORERO MUNICIPAL



ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.

DIR. DE OBRAS PUBLICAS



OBRA PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017