

**ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA  
EMPRESA - AYUNTAMIENTO.**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 27 DE MAYO DEL AÑO 2016. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL: PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

**“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, DE LA CALLE NIÑOS HEROES DEL CADENAMIENTO 0 + 000 AL 0 + 260”, EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES.**

**DATOS DE LA OBRA:**

LOCALIDAD: CHONTLA  
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH\_FISM\_2016300630002\_IR\_02\_C02.  
NUMERO DE OBRA: 2016300630002

**CALENDARIO DE OBRA:**

CONTRATADO: INICIO: 07 DE ABRIL DEL 2016 REAL INICIO: 07 DE ABRIL DEL 2016  
TERMINO: 05 DE JUNIO DEL 2016 REAL TERMINO: 27 DE MAYO DEL 2016

**MONTO CONTRATADO CON I.V.A. : \$ 1,483,500.00**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

**MEMORIA DESCRIPTIVA:**

**A) TRABAJOS PRELIMINARES:**

SE REALIZO DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE EN MALAS CONDICIONES, SE CONTINUO CON EL DESALOJO DEL MATERIAL DE DEMOLICION. UNA VEZ REALIZADO ESTOS TRABAJOS SE PROCEDIO A REALIZAR TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO Y PODER LLEVAR A CABO LA APERTURA DE CORTE DE TERRENO Y ALCANZAR EL NIVEL DE PROYECTO DE LA SUBRASANTE, DE NUEVO SE PROCEDIO A REALIZAR EL DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DEL TERRENO.

**B) CONSTRUCCION DE SUBRASANTE:**

UNA VEZ OBTENIDO EL NIVEL DE LA SUB-RASANTE SE PROCEDIO A COMPACTAR EL TERRENO NATURAL PARA RECIBIR MATERIAL DE BANCO EN GREÑA EL CUAL FORMARA ESTA CAPA DE SUBRASANTE Y DARÁ UNA MEJOR ESTABILIDAD AL PAVIMENTO, SE REALIZO EL ACARREO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN GREÑA. ASI COMO LOS TRABAJOS DE MEZCLADO, TENDIDO, CONFORMADO, AFINADO Y COMPACTADO DE LA SUPERFICIE REVESTIDA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO AL CUAL SE INCORPORO HUMEDAD PARA ALCANZAR LAS PRUEBAS PERTINENTES EN CUANTO A LA CALIDAD DE LAS TERRACERIAS.



OBRAS PÚBLICAS  
CHONTLA VER.  
2014 - 2017

*[Handwritten signature]*

REUNIDOS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
2014 - 2017  
CHONTLA VER.

RESIDENCIA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.



CONTRALORIA  
CHONTLA, VER.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



TESORERIA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.

**C) CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA:**

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CAPA DE TERRACERIA (SUBRASANTE) SE PROCEDIO AL ACARREO DE LOS MATERIALES PETREOS (1 ½" A FINOS) QUE CONFORMARAN LA BASE HIDRAULICA DEL BANCO DE SANTA CLARA UBICADO A 80 KMS DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES, SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE MEZCLADO, TENDIDO CONFORMADO, AFINADO DE MATERIAL, PARA DAR ACABADO SUPERFICIAL, COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BASE) POR MEDIOS MECANICOS INCORPORANDO AGUA PARA LOGRAR UN BUEN RESULTADO A LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR Y ASI PODER DAR GARANTIA AL PAVIMENTO QUE SE CONSTRUIRA.

**D) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO:**

LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO SE ENUNCIAN DE LA SIGUIENTE MANERA: SE REALIZO COLOCACION DE CIMBRA (18 CMS) MACHIMBRADA EN FRONTERAS, SE COLOCARON PASAJUNTAS CON VARILLA DE ½" CORRUGADA EN AMBOS LADOS, SE COLARON PLACAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2, DE FORMA MANUAL CON REVOLVEDORA DE 1 SACO DE CEMENTO, SE REALIZO TAMBIEN LA REHABILITACION DE POZOS DE VISITA LOS CUALES SE AFECTARON DURANTE LOS PROCESOS ANTERIORES YA MENCIONADOS, FINALMENTE SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE CALAFATEO DE JUNTAS CON SFALTO OXIDADO ASI COMO LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES CON PINTURA AMARILLO TRAFICO.

**MONTO EJERCIDO:**

IMPORTE.S/IVA	\$	1,278,879.31
IVA:	\$	204,620.69
TOTAL	\$	1,483,500.00

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ESTE INTERVENIMON, DAMOS FE.

**ENTREGA**

TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS.  
CONTRATISTA.

**RECIBE**

ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SINDICATURA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.



CONTRALORIA  
CHONTLA, VER.  
2014 - 2017




RESIDENCIA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.



TESORERIA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.



OBRAS PUBLICAS  
CHONTLA, VER.  
2014 - 2017



# TERGUZ CONSTRUCCIONES

TERESA DE JESUS GUZMAN



REGISTRADURA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.

PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA  
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL



LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.  
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA  
CHONTLA, VER.  
2014 - 2017

LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.



ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.  
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS  
CHONTLA, VER.  
2014 - 2017



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.