



# BRICA

## CONSTRUCCIONES

### ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 05 DE JULIO DEL AÑO 2016. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: CARMEN CABRERA GUERRERO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO.



**"CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK, EN LA COMUNIDAD DE COMALES NARANJADO".**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.

**DATOS DE LA OBRA:**

LOCALIDAD: COMALES NARANJADO  
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH\_FISM\_2016300630015\_IR\_04\_C07.  
NUMERO DE OBRA: 2016300630015  
FECHA DE CONTRATO: 03 DE MAYO DE 2016

**CALENDARIO DE OBRA:**

CONTRATADO: INICIO: 04 DE MAYO DEL 2016 REAL INICIO: 04 DE MAYO DEL 2016  
TERMINO: 02 DE JULIO DEL 2016 REAL TERMINO: 02 DE JULIO DEL 2016

**MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 821,103.46**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

**MEMORIA DESCRIPTIVA:**

**A) TRABAJOS PRELIMINARAES:**

SE REALIZO DESMANTELAMIENTO DE MUROS A BASE DE ENJARRE Y OTATE O BAMBU, NAYLON, CARTON Y OTROS MATERIALES SIMILARES, UNA VEZ REALIZADO ESTO SE PROCEDIO A REALIZAR APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURA A BASE DE VIGAS DE MADERA Y OTATE CON CUBIERTA DE LAMINA O CARTON.

**B) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.**

SE REALIZO DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA MANUAL EN PISO EXISTENTE PARA REALIZAR EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLO Y CADENAS DE DESPLANTE SI RECUPERACION. POSTERIORMENTE SE REALIZO EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE.

EN UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACION SE PROCEDIO A LA ELABORACION DE CADENAS DE DESPLANTE DE 20 X 30 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2 A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 10 X 20, DE IGUAL FORMA SE PROCEDIO A ESTABILITAR CASTILLOS DE 12 X 15 CMS.


SE PROCEDIO A COLOCAR BLOCK LIGERO DE DIMENSIONES 12X20X40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PARA FORMAR MURO HASTA UNA ALTURA DE 2.30 A 2.50. UNA VEZ COLOCADO EL BLOCK SE PROCEDIO A COLOCAR CASTILLOS DE 12X15 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.



PRESIDENCIA  
CHONTLA, VER.  
2014 - 2017



OBRAS PUBLICAS  
CHONTLA, VER.  
2014 - 2017



*[Handwritten signature]*



# BRICA

## CONSTRUCCIONES

FINALMENTE SE ELABORO CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CMS A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 12 X 20 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.

META ALCANZADA: **30 VIVIENDAS MEJORADAS.**

SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

### MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA \$ 707,847.81  
IVA: \$ 113,255.65  
TOTAL \$ 821,103.46


UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO Y APTA PARA SU EJECUCION POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA:  
  
CARMEN CABRERA GUERRERO.  
ADMINISTRADOR UNICO  
CONTRATISTA.

RECIBE:  
  
ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.

  
PROFR. ELISA PONCE ZEQUERA  
SINDICO UNICO MUNICIPAL

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
  
LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO  
FLORES, ALORIA  
CONTRALORA MUNICIPAL  
2014 - 2017

  
TESORERIA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.

  
LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES  
TESORERO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHONTLA, VER.  
  
ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL  
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS  
CHONTLA, VER.  
2014 - 2017