


**ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA
EMPRESA - AYUNTAMIENTO.**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2016. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

“CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK, EN LA COMUNIDAD DE XOCHITLAN (PARAJES)”

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: XOCHITLAN (PARAJES)
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FISM_2016300630017_IR_06_C10.
NUMERO DE OBRA: 2016300630017



CONTRALORIA
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 20 DE MAYO DEL 2016 REAL INICIO: 20 DE MAYO DEL 2016
TERMINO: 03 DE JULIO DEL 2016 REAL TERMINO: 28 DE JUNIO DEL 2016

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 586,759.80

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

A) TRABAJOS PRELIMINARES:

SE REALIZO DESMANTELAMIENTO DE MUROS A BASE DE ENJARRE Y OTATE O BAMBU, NAYLON, CARTON Y OTROS MATERIALES SIMILARES, UNA VEZ REALIZADO ESTO SE PROCEDIO A REALIZAR APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURA A BASE DE VIGAS DE MADERA Y OTATE CON CUBIERTA DE LAMINA O CARTON.

B) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.

SE REALIZO DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA MANUAL EN PISO EXISTENTE PARA REALIZAR EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLO Y CADENAS DE DESPLANTE SI RECUPERACION, POSTERIORMENTE SE REALIZO EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE.

UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACION SE PROCEDIO A LA ELABORACION DE CADENAS DE DESPLANTE DE 20 X 20 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2 A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 15 X 20, DE IGUAL FORMA SE PROCEDIO A HABILITAR CASTILLOS DE 12 X 15 CMS.

SE PROCEDIO A COLOCAR BLOCK LIGERO DE DIMENSIONES 12X20X40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 PARA FORMAR MURO HASTA UNA ALTURA DE 2.30 A 2.50, UNA VEZ COLOCADO EL BLOCK SE PROCEDIO A COLOCAR CASTILLOS DE 12X15 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.

FINALMENTE SE ELABORO CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CMS A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 12 X 20 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

SINDICATURA MUNICIPAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



TESORERIA MUNICIPAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

META ALCANZADA: 21 VIVIENDAS MEJORADAS.

SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA	\$	505,827.41
IVA:	\$	80,932.39
TOTAL	\$	586,759.80

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

[Handwritten Signature]
ENTREGA
TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS.
CONTRATISTA.

[Handwritten Signature]
RECIBE
ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten Signature]
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
CHONTLA, VER.
2014 - 2017
LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.
CONTRALORA MUNICIPAL
2014 - 2017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.
PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA
SINDICO UNICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.
[Handwritten Signature]
LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL
DIR. DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017