



Constructora y Urbanizadora ANSOL de Mexico S.A. de C.V.

ANSOL DE MEXICO
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 08 DE JULIO DEL AÑO 2016. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: ARQ. YAMIL ANGEL GARCIA TORRES, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ANSOL DE MEXICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO.



"CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA, EN LA COMUNIDAD DE DOÑA ANA".

DATOS DE LA OBRA: 2016300630021

LOCALIDAD: DOÑA ANA
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FISM_2016300630021_AD_06_C12.
NUMERO DE OBRA: 2016300630021

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 25 DE MAYO DEL 2016
TERMINO: 13 DE JUNIO DEL 2016

REAL INICIO: 25 DE MAYO DEL 2016
REAL TERMINO: 13 DE JUNIO DEL 2016

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 102,660.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

A) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.

SE REALIZO DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA MANUAL EN PISO EXISTENTE PARA REALIZAR EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLO Y CADENAS DE DESPLANTE SI RECUPERACION, POSTERIORMENTE SE REALIZO EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE.

UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACION SE PROCEDIO A LA ELABORACION DE CADENAS DE DESPLANTE DE 20 X 30 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2 A BASE DE ARMEX PARA CADENAS DE 12 X 20, DE IGUAL FORMA SE PROCEDIO A HABILITAR CASTILLOS DE 12 X 15 CMS.

SE PROCEDIO A COLOCAR BLOCK LIGERO DE DIMENSIONES 12X20X40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PARA FORMAR MURO HASTA UNA ALTURA DE 2.30 A 2.50, UNA VEZ COLOCADO EL BLOCK SE PROCEDIO A COLOCAR CASTILLOS DE 12X15 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2

FINALMENTE SE ELABORO CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CMS A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 12 X 20 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.

META ALCANZADA: 5 CUARTOS PARA COCINA



**PRESIDENCIA
CHONTLA, VER.
2014 - 2017**



**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017**



**SINDICATURA MUNICIPAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017**



Constructora y Urbanizadora ANSOL de Mexico S.A. de C.V.

ANSOL DE MEXICO
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA

SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y SUMINISTRO DE LAMINA DEL NO.10 CAL 32.

MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA	\$	88,500.00
IVA:	\$	14,160.00
TOTAL	\$	102,660.00

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO Y APTA PARA SU EJECUCION POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA:

ARO. YAMIL ANGEL GARCIA TORRES
APODERADO LEGAL

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ANSOL DE MEXICO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA.



RECIBO

PRESIDENCIA
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



CONTRALORIA
CHONTLA, VER.

LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO
FLORES
CONTRALORA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.

PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA
SINDICO UNICO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.

LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL

ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL
DIR. DE OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017