

**ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA  
EMPRESA - AYUNTAMIENTO.**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 19 DE JULIO DEL AÑO 2016. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

**“CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK, EN LA COMUNIDAD DE ARRANCA ESTACAS”.**

**DATOS DE LA OBRA:**

LOCALIDAD: ARRANCA ESTACAS  
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH\_FISM\_2016300630032\_IR\_09\_C15.  
NUMERO DE OBRA: 2016300630032

**CALENDARIO DE OBRA:**

CONTRATADO: INICIO: 01 DE JUNIO DEL 2016 REAL INICIO: 01 DE JUNIO DEL 2016  
TERMINO: 30 DE JULIO DEL 2016 REAL TERMINO: 18 DE JULIO DEL 2016

**MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 1,111,728.72**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

**MEMORIA DESCRIPTIVA:**

**A) TRABAJOS PRELIMINARAES:**

SE REALIZO DESMANTELAMIENTO DE MUROS A BASE DE ENJARRE Y OTATE O BAMBU, NAYLON, CARTON Y OTROS MATERIALES SIMILARES, UNA VEZ REALIZADO ESTO SE PROCEDIO A REALIZAR APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURA A BASE DE VIGAS DE MADERA Y OTATE CON CUBIERTA DE LAMINA O CARTON.

**B) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.**

SE REALIZO DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA MANUAL EN PISO EXISTENTE PARA REALIZAR EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLO Y CADENAS DE DESPLANTE SI RECUPERACION, POSTERIORMENTE SE REALIZO EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE.

UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACION SE PROCEDIO A LA ELABORACION DE CADENAS DE DESPLANTE DE 20 X 30 CMS CON CONCRETO DE F°C 200 KG/CM2 A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 15 X 20, DE IGUAL FORMA SE PROCEDIO A HABILITAR CASTILLOS DE 12 X 15 CMS.


SE PROCEDIO A COLOCAR BLOCK LIGERO DE DIMENSIONES 12X20X40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PARA FORMAR MURO HASTA UNA ALTURA DE 2.30 A 2.50, UNA VEZ COLOCADO EL BLOCK SE PROCEDIO A COLOCAR CASTILLOS DE 12X15 CMS CON CONCRETO DE F°C 200 KG/CM2.

FINALMENTE SE ELABORO CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CMS A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 12 X 20 CMS CON CONCRETO DE F°C 200 KG/CM2.

**CALLE 5 DE MAYO No. 41 COL. CENTRO-TANTIMA VERACRUZ. C.P. 92430**

**TEL. 768 8510024**

**Correo Electrónico : [tguzman1@hotmail.com](mailto:tguzman1@hotmail.com)**



META ALCANZADA: 38 VIVIENDAS MEJORADAS.

SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

**MONTO EJERCIDO:**

IMPORTE.S/IVA \$ 958,386.83

IVA: \$ 153,341.89

**TOTAL \$ 1,111,728.72**

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

*[Handwritten Signature]*  
ENTREGA  
TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS.  
ADMINISTRADOR UNICO  
CONTRATISTA.



*[Handwritten Signature]*  
RECIBE  
ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SINDICATURA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.

*[Handwritten Signature]*  
PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA  
SINDICO UNICO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.  
CONTRALORA MUNICIPAL  
CONTRALORIA  
CHONTLA, VER.  
2014 - 2017



ESCRIBERIA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.

*[Handwritten Signature]*  
LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES  
TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.  
DIR. DE OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS  
CHONTLA, VER.  
2014 - 2017