

**ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA
EMPRESA - AYUNTAMIENTO.**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

“CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK, EN LA COMUNIDAD DE MALA GANA”.

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: MALA GANA
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FISM_2016300630043_IR_13_C32.
NUMERO DE OBRA: 2016300630043

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 REAL INICIO: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016
TERMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 REAL TERMINO: 13 DE DICIEMBRE DEL 2016

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 792,125.73

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

A) TRABAJOS PRELIMINARAES:

SE REALIZO DESMANTELAMIENTO DE MUROS A BASE DE ENJARRE Y OTATE O BAMBU, NAYLON, CARTON Y OTROS MATERIALES SIMILARES, UNA VEZ REALIZADO ESTO SE PROCEDIO A REALIZAR APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURA A BASE DE VIGAS DE MADERA Y OTATE CON CUBIERTA DE LAMINA O CARTON.

B) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.

SE REALIZO DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA MANUAL EN PISO EXISTENTE PARA REALIZAR EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLO Y CADENAS DE DESPLANTE SI RECUPERACION, POSTERIORMENTE SE REALIZO EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE.

UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACION SE PROCEDIO A LA ELABORACION DE CADENAS DE DESPLANTE DE 30 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2 A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 15 X 20, DE IGUAL FORMA SE PROCEDIO A HABILITAR CASTILLOS DE 12 X 15 CMS.

SE PROCEDIO A COLOCAR BLOCK LIGERO DE DIMENSIONES 12X20X40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PARA FORMAR MURO HASTA UNA ALTURA DE 2.30 A 2.50, UNA VEZ COLOCADO EL BLOCK SE PROCEDIO A COLOCAR CASTILLOS DE 12X15 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.

FINALMENTE SE ELABORO CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CMS A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 12 X 20 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.



PRESIDENCIA
CHONTLA VER
2014-2017



OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017.



SINDICATURA MUNICIPAL
2014-2017

**CALLE 5 DE MAYO No. 41 COL. CENTRO-TANTIMA VERACRUZ, C.P. 92430
TEL. 768 8510024**

Correo Electrónico : tguzman1@hotmail.com

RESOLUCION DEL CONCEJO
2016-0017
CHONTLA, VER.





TERGUZ CONSTRUCCIONES

TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS

META ALCANZADA: 27 VIVIENDAS MEJORADAS.

SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.


MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA \$ 682,867.01


IVA: \$ 109,258.72

TOTAL \$ 792,125.73

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.


ENTREGA
TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS.
ADMINISTRADOR UNICO
CONTRATISTA.



RECIBE


ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017




LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES LORIA
CONTRALORA MUNICIPAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017




PROFR. Evisa PONCE ZEQUERA
SINDICATO UNICO MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.




LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL




ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.

OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

CALLE 5 DE MAYO No. 41 COL. CENTRO-TANTIMA VERACRUZ. C.P. 92430
TEL. 768 8510024

Correo Electrónico : tguzman1@hotmail.com