



ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

"CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA", EN LA LOCALIDAD DE MALA GANA, MUNICIPIO DE CHONTLA, VERACRUZ.

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: MALA GANA
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FISM_2016300630044_AD_20_C33.
NUMERO DE OBRA: 2016300630044
FECHA DE CONTRATO: 31 DE OCTUBRE DE 2016

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 REAL INICIO: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016
TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 REAL TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 225,097.42

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

SE REALIZA DESMANTELAMIENTO, DEMOLICION, LIMPIEZA, TRAZO Y EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION CONSISTENTE EN CADENAS DE DESPLANTE DE 20 X 30 CMS CON CONCRETO F'C 200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE 15 X 20 CM, ASI COMO TAMBIEN EL INCADO DE CASTILLOS A BASE DE ARMEX DE 8 X 8 CM. CON CONCRETO F'C DE 200 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD VARIABLE DE 0.80 A 1.00, POSTERIORMENTE SE REALIZA LA FORMACION DE MURO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, SE PROCEDE AL HABILITADO Y COLADO DE CASTILLOS DE 12 X 15 CMS CON ARMEX Y CONCRETO F'C 200 KG/CMS, FINALMENTE SE PROCEDE AL HABILITADO Y COLADO DE CADENAS DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 A BASE DE ARMEX Y CONCRETO F'C DE 200 KG/CM2.
UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS DE ALBAÑELRIA SE PROCEDE A REALIZAR EL SUMINISTRO DE LAMINA CAL 28 DEL NO. 10, LA CUAL LA COLOCARA EL BENEFICIARIO.

META ALCANZADA: 11 CUARTOS PARA COCINA

MONTO EJERCIDO:

RIO CONSULADO 709 COL. CAROLINO ANAYA. XALAPA, VERACRUZ. C.P.91158. TEL

2281942135 correo electrónico facturaskateenco@gmail.com

SECRETARÍA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.



OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

Ka'teenCo asesoría y Construcción

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA

MOSB670222469

IMPORTE.S/IVA \$ 194,049.50
IVA: \$ 31,047.92
TOTAL \$ 225,097.42

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA.
CONTRATISTA.



RECIBE

ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA
SINDICATO UNICO MUNICIPAL



LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.
CONTRALORA MUNICIPAL



LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL



ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017.

RIO CONSULADO 709 COL. CAROLINO ANAYA. XALAPA, VERACRUZ. C.P.91158. TEL 2281942136 correo electrónico facturaskateenco@gmail.com