

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE NIÑOS HEROES (ENTRADA PRINCIPAL), ENTRE LAS CALLES: LUIS DONALDO COLOSIO Y 5 DE MAYO”, EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES.

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: LAS CRUCES

NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FORTALECE_2016300630201_IR_01_C01.

NUMERO DE OBRA: 2016300630201

FECHA DE CONTRATO: 08/07/2016

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 11 DE JULIO DEL 2016
TERMINO: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

REAL INICIO: 11 DE JULIO DEL 2016
REAL TERMINO: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 1,483,500.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

A) TRABAJOS PRELIMINARAES:

SE REALIZO DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE EN MAZAS CONDICIONES, SE CONTINUO CON EL DESALOJO DEL MATERIAL DE DEMOLICION. UNA VEZ REALIZADO ESTOS TRABAJOS SE PROCEDIO A REALIZAR TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO Y PODER LLEVAR A CABO LA APERTURA DE CORTE DE TERRENO Y ALCANZAR EL NIVEL DE PROYECTO DE LA SUBRASANTE, DE NUEVO SE PROCEDIO A REALIZAR EL DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DEL TERRENO.

B) CONSTRUCCION DE SUBRASANTE:

UNA VEZ OBTENIDO EL NIVEL DE LA SUB-RASANTE SE PROCEDIO A COMPACTAR EL TERRENO NATURAL PARA RECIBIR MATERIAL DE BANCO EN GREÑA EL CUAL FORMARA ESTA CAPA DE SUBRASANTE Y DARA UNA MEJOR ESTABILIDAD AL PAVIMENTO, SE REALIZO EL ACARREO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN GREÑA, ASI COMO LOS TRABAJOS DE MEZCLADO, TENDIDO, CONFORMADO, AFINADO Y COMPACTADO DE LA SUPERFICIE REVESTIDA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO AL CUAL SE INCORPORO HUMEDAD PARA ALCANZAR LAS PRUEBAS PERTINENTES EN CUANTO A LA CALIDAD DE LAS TERRACERIAS.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER
PRESIDENCIA CHONTLA VER.
2014-2017
OBRAS PUBLICAS CHONTLA VER
2014-2017
TESORERIA MUNICIPAL
2014-2017
CONTRALORIA MUNICIPAL
CHONTLA VER
2014-2017

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA

MOSB670222469

C) CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA:

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CAPA DE TERRACERIA (SUBRASANTE) SE PROCEDIO AL ACARREO DE LOS MATERIALES PETREOS (1 ½" A FINOS) QUE CONFORMARAN LA BASE HIDRAULICA DEL BANCO DE SANTA CLARA UBICADO A 80 KMS DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES, SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE MEZCLADO, TENDIDO CONFORMADO, AFINADO DE MATERIAL, PARA DAR ACABADO SUPERFICIAL, COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BASE) POR MEDIOS MECANICOS INCORPORANDO AGUA PARA LOGRAR UN BUEN RESULTADO A LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR Y ASI PODER DAR GARANTIA AL PAVIMENTO QUE SE CONSTRUIRA.

D) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO:

LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO SE ENUNCIAN DE LA SIGUIENTE MANERA: SE REALIZO COLOCACION DE CIMBRA (18 CMS) MACHIMBRADA EN FRONTERAS, SE COLOCARON PASAJUNTAS CON VARILLA DE ½" CORRUGADA EN AMBOS LADOS, SE COLARON PLACAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2, DE FORMA MANUAL CON REVOLVEDORA DE 1 SACO DE CEMENTO, SE REALIZO TAMBIEN LA REHABILITACION DE POZOS DE VISITA LOS CUALES SE AFECTARON DURANTE LOS PROCESOS ANTERIORES YA MENCIONADOS, FINALMENTE SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE CALAFATEO DE JUNTAS CON SFALTO OXIDADO ASI COMO LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES CON PINTURA AMARILLO TRAFICO.

META ALCANZADA: 1,952.50 M2

MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA	\$	1,278,879.31
IVA:	\$	204,620.69
TOTAL	\$	1,483,500.00



UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.



ENTREGA

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA.
CONTRATISTA.

RECIBE

ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE
PRESIDENCIA
CHONTLA, VER.



CONTRALORIA
CHONTLA, VER.



CERAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014-2017

Ka'teenCo sesoria y Construcción

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA

MOSB670222469

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



INDICATURA MUNICIPAL
2014 - 2017

PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA
SINDICO UNICO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.
LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.
CONTRALORIA MUNICIPAL



OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.
DIR. DE OBRAS PUBLICAS