



BRICA CONSTRUCCIONES

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: C. CARMEN CABRERA GUERRERO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

“CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK, EN LA COMUNIDAD DE RANCHO QUEMADO”.

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: RANCHO QUEMADO
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FISMDF_2017300630006_IR_11_C17.
NUMERO DE OBRA: 2017300630006
FECHA DE CONTRATO: 07/07/2017

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 10 DE JULIO DE 2017
TERMINO: 23 DE AGOSTO DEL 2017

REAL INICIO: 10 DE JULIO DEL 2017
REAL TERMINO: 23 DE AGOSTO DEL 2017

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 622,828.58

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

A) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.- PARTIDA UNICA

SE REALIZO DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA MANUAL SIN RECUPERACION EN PISO EXISTENTE DE LAS VIVIENDAS QUE SE HICIERON EN REPOSICION DE LA VIVIENDAS CON MURO DE OTATE, POSTERIORMENTE SE PROCEDIO A REALIZAR EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLO Y CADENAS DE DESPLANTE, POSTERIORMENTE SE REALIZO EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE.

UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACION SE PROCEDIO A LA ELABORACION DE CADENAS DE DESPLANTE DE 20 X 30 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2 A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 15 X 20, DE IGUAL FORMA SE PROCEDIO A HABILITAR CASTILLOS DE 12 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX.

SE PROCEDIO A COLOCAR BLOCK LIGERO DE DIMENSIONES 12X20X40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PARA FORMAR MURO HASTA UNA ALTURA DE 2.30 A 2.50, UNA VEZ COLOCADO EL BLOCK SE PROCEDIO A COLOCAR CASTILLOS DE 12X15 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.

FINALMENTE SE ELABORO CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CMS A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 15 X 20 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.

META ALCANZADA: 24 VIVIENDAS MEJORADAS.

SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

2014 - 2017
CHONTLA, VER.



OBRAS PÙBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



BRICA CONSTRUCCIONES

MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA \$ 536,921.19
IVA: \$ 85,907.39
TOTAL \$ 622,828.58

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CARMEN CABRERA GUERRERO
ADMINISTRADOR UNICO
CONTRATISTA.



RECIBE

ABELIO PEREZ PARDAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2014 - 2017



PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA
SINDICO UNICO MUNICIPAL
2014 - 2017



LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.
CONTRALORA MUNICIPAL



LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER



ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER,
2014 - 2017