

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 27 DE JULIO DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

"CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK, EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN OTONTEPEC".

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: SAN JUAN OTONTEPEC
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_FISMDF_2017300630012_IR_07_C13.
NUMERO DE OBRA: 2017300630012
FECHA DE CONTRATO: 08 DE JUNIO DEL 2017

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 12 DE JUNIO DEL 2017 REAL INICIO: 12 DE JUNIO DEL 2017
TERMINO: 26 DE JULIO DEL 2017 REAL TERMINO: 26 DE JULIO DEL 2017

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 1,274,453.44
ANTICIPO CON I.V.A. : \$ 382,336.03

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.- PARTIDA UNICA

SE REALIZO DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA MANUAL SIN RECUPERACION EN PISO EXISTENTE DE LAS VIVIENDAS QUE SE HICIERON EN REPOSICION DE LA VIVIENDAS CON MURO DE OTATE, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLO Y CADENAS DE DESPLANTE, POSTERIORMENTE SE REALIZO EXCAVACION DE CEPAS PARA CASTILLOS Y CADENAS DE DESPLANTE.

UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACION SE PROCEDE A LA ELABORACION DE CADENAS DE DESPLANTE DE 20 X 30 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2 A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 15 X 20, DE IGUAL FORMA SE PROCEDE A HABILITAR CASTILLOS DE 12 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX.

SE PROCEDE A COLOCAR BLOCK LIGERO DE DIMENSIONES 12X20X40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PARA FORMAR MURO HASTA UNA ALTURA DE 2.30 A 2.50, UNA VEZ COLOCADO EL BLOCK SE PROCEDE A COLOCAR CASTILLOS DE 12X15 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.

FINALMENTE SE ELABORO CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CMS A BASE DE ARMEX PARA CADENA DE 12 X 20 CMS CON CONCRETO DE F'C 200 KG/CM2.

RIO CONSULADO 709 COL. CAROLINO ANAYA. XALAPA, VERACRUZ. C.P.91158. TEL. 2281942138 correo electrónico facturaskateenco@gmail.com



OBRAS PÚBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

Ka'teenCo asesoria y Construcción

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA

MOSB67022469

META ALCANZADA: 45 VIVIENDAS MEJORADAS.

MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA	\$	1,046,760.73
IVA:	\$	167,481.71
TOTAL	\$	1,214,242.44

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

us

ENTREGA

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA.
CONTRATISTA.



RECIBE

PROFR. NERULLO PEREZ PARDAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES.
CONTRALORA MUNICIPAL



ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.
OBRAS PUBLICAS SR. DE OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017



SINDICATURA MUNICIPAL
2014 - 2017

PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA
SINDICO UNICO MUNICIPAL



LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL

ORERIA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.