



TESORERIA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER

## ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2016. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

**"REHABILITACION DE TECHOS CON LAMINA".**

### DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: XOCHITLAN (PARAJES)  
NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH\_FISM\_2016300630039\_AD\_14\_C23.  
NUMERO DE OBRA: 2016300630039



### CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 01 DE JUNIO DEL 2016  
TERMINO: 15 DE JUNIO DEL 2016

REAL INICIO: 01 DE JUNIO DEL 2016  
REAL TERMINO: 13 DE JUNIO DEL 2016

**MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 80,643.20**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

### MEMORIA DESCRIPTIVA:

TRABAJOS PRELIMINARAES:

SE REALIZO EL TRABAJO DE REHABILITACION DE TECHOS DE LAMINA CON EL APOYO DEL BENEFICIARIO EN CUAL COLABORARON CON LA MANO DE OBRA PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LA LAMINA EXISTENTE EN MALAS CONDICIONES. POSTERIORMENTE SE COLOCO LA LAMINA NUEVA CON LAS DIMENSIONES SIGUIENTES: LONGITUD: 10 PIES, ANCHO 90 CMS (75 EFECTIVO), CALIBRE NO. 32. Y SE FIJO CON PIJA GALVANIZADA. LAS METAS ALCANZADAS FUERON DE 13 BENEFICIARIOS.



### MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA	\$	69,520.00
IVA:	\$	11,123.20
TOTAL	\$	80,643.20



UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

**RIO CONSULADO 709 COL. CAROLINO ANAYA. XALAPA, VERACRUZ. C.P.91158. TEL 2281942138 correo electrónico facturaskateenco@gmail.com**

*[Handwritten signature]*

# Ka'teenCo asesoría y Construcción

BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA

MOSB670222469

ENTREGA



BLANCA MONICA MONTAÑO SOSA,  
CONTRATISTA.



SINDICATURA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.

PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA  
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL  
2014  
CHONTLA, VER.

RECIBE  
ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES,  
CONTRALORA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CHONTLA, VER.

LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES  
TESORERO MUNICIPAL



ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL,  
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS  
CHONTLA, VER.  
2014 - 2017