

C O N S T R U C T O R A L I N A D E X A L A P A

Liz Arlett Ojeda Morales

R.F.C. OEML 841111 Q11 CURP. OEML841111MVZJRZ08

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRA EMPRESA - AYUNTAMIENTO.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHONTLA VER, EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2017. EL ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE, PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA, LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO FLORES, LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES Y EL ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO UNICO, CONTRALORA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: LIZ ARLETT OJEDA MORALES REPRESENTADA POR ELLA MISMA; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO.

“MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO MIXTO DE LAS CALLES: LIBERTAD, ENTRE LAS CALLES MOCTEZUMA Y MIGUEL NEGRETE; Y LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES: IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JAVIER MINA”.

DATOS DE LA OBRA:

LOCALIDAD: CHONTLA

NUMERO DE CONTRATO: DOPMCH_REMHIDROCARBUROS_2017300630301_AD_01_C01.

NUMERO DE OBRA: 2017300630301

FECHA DE CONTRATO: 09 DE MARZO DE 2017

CALENDARIO DE OBRA:

CONTRATADO: INICIO: 10 DE MARZO DEL 2017
TERMINO: 24 DE MARZO DEL 2017

REAL INICIO: 10 DE MARZO DEL 2017
REAL TERMINO: 24 DE MARZO DEL 2017

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.: \$ 237,517.10

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

SE REALIZO LIMPIEZA CON AGUA EN PIPAS PARA DAR LIMPIEZA GENERAL A LOS TRAMOS DE PAVIMENTO A REPARAR.

SE REALIZO DEMOLICION DE CONCRETO EN MAL ESTADO DE FORMA MANUAL, POSTERIOR A ELLO SE VOLVIO A LAVAR LA SUPERFICIE A REHABILITAR.

UNA VEZ HECHO EL LAVADO DE LA SUPERFICIE DE PROCEDIO A SUMINISTRAR CONCRETO DE F'C 250 KG/CM2 EN LAS PARTES A EMBOQUILLAR Y DONDE SE DEMOLIO CONCRETO EN MAL ESTADO, DANDO UN ACABADO AL PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL.

META ALCANZADA: 1 OBRA

C ONSTRUCTORA L I N A DE XALAPA

Liz Arlett Ojeda Morales

R.F.C. OEML 841111 Q11 CURP. OEML841111MVZJRZ08

MONTO EJERCIDO:

IMPORTE.S/IVA	\$	204,756.12
IVA:	\$	32,760.98
TOTAL	\$	237,517.10

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO Y APTA PARA SU EJECUCION POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA:

LIZ ARLETT OJEDA MORALES.
CONTRATISTA.

RECIBE

ARO. AURELIO PEREZ PARDAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PROFRA. ELISA PONCE ZEQUERA

SINDICATURA MUNICIPAL INDICO UNICO MUNICIPAL

2014 - 2017

CHONTLA, VER.

LIC. MARIA MAGDALENA CARRILLO

FLORES.
CONTRALORA MUNICIPAL



LIC. JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

2014 - 2017

CHONTLA, VER.

ING. MAXIMINO MARTINEZ DEL ANGEL.
DIR. DE OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS
CHONTLA, VER.
2014 - 2017