



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHONTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 063 CHONTLA
 Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS
 Presupuesto Autorizado: 1,313,887.15

Hoja: # de #
 Fecha de Aprobación: 27/12/2017
 1 de 1

Programa	Subprograma	Avances Físico-Financiero										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejecutada)										Estructura Financiera (Saldo)										Metas			Observaciones	
		No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Inicio	Termino	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas						
							Inicio	Termino																																	Inicio	Termino				
DP	01																																							PAGO	1.00	1.00				
017	30	063	0501	PAGO DE DEUDA DE OBRA DEL FONDO DEL FISMDF 2016	300630001	CHONTLA	100.00	01/09/2017	30/09/2017	100.00	14/07/2017	27/09/2017	TERMINADA	CONTRATO	261,581.50	261,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00		
UB	01	a																																							KILOMETRO	0.81	0.81			
017	30	063	0502	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA VALERIA.	300630050	SANTA VALERIA	100.00	16/10/2017	30/10/2017	100.00	09/11/2017	15/11/2017	TERMINADA	CONTRATO	380,744.71	380,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	202.00	
UB	01	a																																							KILOMETRO	0.55	0.55			
017	30	063	0503	REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL ÓRGANO	300630018	EL ÓRGANO	100.00	30/10/2017	04/11/2017	100.00	07/11/2017	15/11/2017	TERMINADA	CONTRATO	123,204.18	123,204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	93.00			
UB	04	a																																							KILOMETRO	1.50	1.50			
017	30	063	0504	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE: EL ÓRGANO AL ENTRONQUE DEL CAMINO A LOS CALLEONES	300630018	EL ÓRGANO	100.00	30/10/2017	04/11/2017	100.00	09/11/2017	15/11/2017	TERMINADA	CONTRATO	115,506.90	115,506.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00				
UB	01	a																																							KILOMETRO	0.30	0.30			
017	30	063	0505	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE: EL ÓRGANO A ENTRONQUE DEL CAMINO A MALA GANA	300630018	EL ÓRGANO	100.00	30/10/2017	04/11/2017	100.00	09/11/2017	15/11/2017	TERMINADA	CONTRATO	181,571.38	181,571.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	240.00				
UB	01	a																																							KILOMETRO	0.77	0.77			
017	30	063	0506	REHABILITACIÓN DE LA CALLE REVOLUCIÓN, ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y SALIDA AL CAMINO LAS GANAS	300630071	MATA DE OTATE	100.00	16/10/2017	30/10/2017	100.00	09/11/2017	15/11/2017	TERMINADA	CONTRATO	251,275.48	251,275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	350.00					

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: \$1,313,887.15 \$1,313,887.15 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,313,887.15 \$1,313,887.15 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHONTLA
MUNICIPIO DE CHONTLA, VERACRUZ
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AURELIO PÉREZ BARBAQUE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA CHONTLA, VER.
2014 - 2017

CIERRE DE EJERCICIO 2017

JESÚS FRANCISCO PONCE DORANTES
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.

MARÍA MAGDALENA CARRILLO FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello