H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHONTLA

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2017

SEGUNDO TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 063 CHONTLA

Fuente de Financiamiento: FIEM / FORTALECE

Presupuesto Autorizado: 1,978,000.00

Fecha de Aprobación: 13/07/2017

Programa / Subprograma / Tipo				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
								Físico			Financiero																				
								%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
									Inicio	Término		Inicio	Término																		
SE				02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE NACIONAL ENTRE LAS CALLES AV. FERROCARRIL Y HOMBRES ILUSTRES	300630003	MAGOZAL	10.00	22/06/2017		30.00	26/06/2017		1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,400.00	593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,863.98	
2017	30	063	0401																											PERSONA	100.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO														1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,400.00	593,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

AURELIO PÉREZ PARDAVÉ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
CHONTLA, VER.
2014 - 2017

JESUS FRANCISCO PONCE DORANTES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL
2014 - 2017
CHONTLA, VER.

MARÍA MAGDALENA CARRILLO FLORES
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TRI/2017/CHONTLA/6814

SELLO DIGITAL: txBCYLYgih+JvA3uRUDRYdu4Sti4dxMwkzAADAr+RiQq6FLm8dMw+UB/geNstCM13jdCo5pQcjJmoSDGuIXyfrAIfZBCPJXrhWSWMpjO6vD3dME5GO6qh6H/AmI2pxALAeTGqgbwAh+qGv5yfcni1XGAbkhljF/u513MWosNppg=